

**MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW**

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
Tel. 32 227 70 06-07, 32 327 14 91, Fax. 32 227 70 08
www.mzuim.tychy.pl; mzuim@mzuim.tychy.pl

DDT.051.129.2025.MST

Tychy, dn. 17.11.2025 r.

**Wydział Obsługi Rady Miasta
Komisja Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury**
43-100 Tychy, al. Niepodległości 49

Dotyczy: Raport z działań realizowanych na terenie miasta przez MZUiM w Tychach - **aktualizacja**

W nawiązaniu do ustaleń poczynionych na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 27.10.2025 - poniżej przedstawiamy zaktualizowany status prac remontowych i inwestycyjnych wykonanych/przewidzianych do wykonania w roku bieżącym, a przekazanych do Państwa wiadomości za pismem nr DDT.051.95.2025/MST / 4491.2025.W z dn. 12.09.2025r.

Lp.	Wykaz ulic planowanych do remontu nawierzchni w roku 2025	Status – stan na dzień 12.09.2025r	Status – stan na dzień 14.11.2025r
1	Armii Krajowej od Piłsudskiego do SP7	zakończone	zakończone
2	Begonii	zakończone	zakończone
3	Bieruńska - odcinek leśny	realizacja w roku bieżącym	zakończone
4	DK-86 zjazd na Czułów	zakończone	zakończone
5	Harcerska + Jaśkowicka - od Stoczniowców do Netto	zakończone	zakończone
6	Jagielły	zakończone	zakończone
7	Jana Pawła II - j. pld od Orzeszkowej do Armii Krajowej	zakończone	zakończone
8	Jaśkowicka od ronda do nowej naw. w kier. Stoczniowców	zakończone	zakończone
9	Nowokościelna 52 - sięgacz	realizacja w roku bieżącym	zakończone
10	Paprocańska - wylot do Sikorskiego	w trakcie	zakończone
11	Poziomkowa 48-75	realizacja w roku bieżącym	zakończone
12	Przemysłowa 5 do 13	realizacja w roku bieżącym	zakończone
13	Reymonta 74-80 - parking	zakończone	zakończone
14	Rondo Lwowskie- wloty - Piłsudskiego-Dmowskiego	realizacja w roku bieżącym	zakończone
15	Rondo Olimpijskie - JPil-AK-Paproc-Wysz	zakończone	zakończone
16	Rondo Żwakowskie-Jaśkowicka-Stoczniowców	zakończone	zakończone
17	Sikorskiego od Targiela do Strzeleckiej	zakończone	zakończone
18	Skalna boczna do działek	zakończone	zakończone
19	Skalna od Rataja do bocznej Skalnej	zakończone	zakończone
20	Wyszyńskiego od Edukacji do Niepodległości	realizacja w roku bieżącym	zakończone
21	Zelwerowicza 16 sięgacz	zakończone	zakończone
22	Zwierzyniecka od Grabowej do Katowickiej	realizacja w roku bieżącym	zakończone
23	Żółkiewskiego - do Zgrzebnioka do Targiela	zakończone	zakończone
24	Rataja		zakończone
25	Rydla		planowane zakończenie listopad
26	Dunikowskiego		planowane zakończenie listopad

Lp.	Wykaz planowanych innych prac remontowych w roku 2025	Status – stan na dzień 12.09.2025r	Status – stan na dzień 14.11.2025r
1	Remont zatok autobusowych przy ul. Armii Krajowej i Niepodległości	w trakcie	procedury odbiorowe
2	Dąbrowskiego Dębowa oraz Dąbrowskiego Darwina - wyniesione przejścia	projekt w trakcie	zadanie zakończone – procedury odbiorowe
3	JPII - likwidacja zejść do tunelu	zakończone	zakończone
4	Remont progów zwalniających na terenie miasta	w trakcie	w trakcie
5	Remont skrzyżowania Dołowa-Tulipanów	w trakcie	zakończone
6	Częstkowe remonty nawierzchni brukowanych chodników i jezdni	realizacja bieżąca	realizacja bieżąca
7	Częstkowe remonty nawierzchni bitumicznych	realizacja bieżąca	realizacja bieżąca
8	Remonty wpustów kanalizacji deszczowej	realizacja bieżąca	realizacja bieżąca
9	Remonty nawierzchni dróg gruntowych	realizacja bieżąca	realizacja bieżąca
10	Remonty elementów obiektów inżynierskich	realizacja bieżąca	realizacja bieżąca
11	Remont wiaduktu w ciągu DK-1 nad al. Piłsudskiego w Tychach	-	Planowane zakończenie w listopadzie 2025r

Lp.	Wykaz ulic planowanych do remontu chodników w roku 2025	Status – stan na dzień 12.09.2025r	Status – stan na dzień 14.11.2025r
1	Czereśniowa/Czarnieckiego	w trakcie	zakończone
2	Dmowskiego w rejonie bramy słońca	w trakcie	zakończone
3	Filaretów	zakończone	zakończone
4	Skalna od Rataja do bocznej Skalnej	zakończone	zakończone
5	Starokościelna 65	zakończone	zakończone
6	Wojska Polskiego - łącznik bitumiczny do działek	zakończone	zakończone
7	Zgrzebnioka na wys. SP 40	zakończone	zakończone
8	Żwakowska od Harcerskiej do Hańczy	zakończone	zakończone

Lp.	Wykaz inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025	Status – stan na dzień 12.09.2025r	Status – stan na dzień 14.11.2025r
1	Remont ul. Estetycznej i fragmentu ul. Elfów	w trakcie	zakończone
2	Remont chodnika przy ul. Filaretów 36-42	zakończone	zakończone
3	Remont chodnika przy ul. Jagiełły 7-33 oraz 8-18	zakończone	zakończone
4	Remont ul. Orzeszkowej 5-13	zakończone	zakończone
5	Remont chodnika przy ul. Paprociańskiej 193-201	wycofane	wycofane
6	Remont drogi i chodnika przy ul. Ujejskiego 38-46	zakończone	zakończone
7	Remont ul. Zelwerowicza 14-26	zakończone	zakończone
8	Remont chodnika przy ul. Zelwerowicza 14-26	zakończone	zakończone
9	Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 2-14	zakończone	zakończone

Jednocześnie informujemy, iż niezależnie od w/w zadań dokonywane są systematyczne bieżące naprawy infrastruktury drogowej oraz prace utrzymaniowe.

Zadania inwestycyjne- Wieloletni Program Finansowy 2025

Lp.	Nazwa inwestycji	Status – stan na dzień 12.09.2025r	Status – stan na dzień 14.11.2025r
1	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025	Zadanie zakończone – procedury rozliczeniowe
2	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
3	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji	projekt w trakcie – zakończenie I kwartał 2026	projekt w trakcie – zakończenie I kwartał 2026
4	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z siegaczami	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
5	Rozbudowa ul Brzaskwiniowej	projekt w trakcie – zakończenie I kwartał 2026	projekt w trakcie – zakończenie I kwartał 2026
6	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem	projekt zakończony	projekt zakończony
7	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej	zakończony	zakończony
8	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S1	w trakcie – zakończenie III kwartał 2026	w trakcie – zakończenie III kwartał 2026
9	Budowa ul. Giłów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025	Zadanie zakończone – procedury odbiorowe
10	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133	projekt zakończony	projekt zakończony
11	Rozbudowa ul. Goździków	projekt zakończony	projekt zakończony
12	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
13	Rozbudowa ul. Jeżynowej	projekt w trakcie – zakończenie I kwartał 2026	projekt w trakcie – zakończenie I kwartał 2026
14	Rozbudowa drogi bocznej ul Jurajskiej 40-22	projekt zakończony	projekt zakończony
15	Przebudowa odcinka ul. Katowickiej	projekt w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025	projekt w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
16	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach	zakończony	zakończony
17	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców	w przygotowaniu	w przygotowaniu
18	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	w przygotowaniu	Przetarg w trakcie – termin otwarcia ofert: 26.11.2025r
19	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej	w trakcie – zakończenie II kwartał 2026	w trakcie – zakończenie II kwartał 2026
20	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
21	Rozbudowa ul. Spokojnej	projekt w trakcie – zakończenie I kwartał 2026	projekt w trakcie – zakończenie I kwartał 2026
22	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńska	projekt w trakcie – zakończenie II kwartał 2026	projekt w trakcie – zakończenie II kwartał 2026
23	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025	w trakcie – zakończenie II kwartał 2026
24	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 12-44	projekt w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025	projekt w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
25	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66	projekt zakończony	projekt zakończony
26	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka	w trakcie – zakończenie I/II kwartał 2026	w trakcie – zakończenie I/II kwartał 2026
27	Budowa drogi bocznej ulicy Rybnej 59-61 w Tychach	-	Przetarg w trakcie – termin otwarcia ofert: 28.11.2025r

Załączniki:

- Pismo nr DDT/1730/2025/W/MST z dnia 09.04.2025
- Pismo nr DDT.051.95.2025/MST / 4491.2025.W z dnia 12.09.2025r

Z poważaniem

DYREKTOR



mgr inż. Arkadiusz Bąk



MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
Tel. 32 227 70 06-07, 32 327 14 91, Fax. 32 227 70 08
www.mzuim.tychy.pl; mzuim@mzuim.tychy.pl

DDT/1730/2025/W/MST

Tychy, dn. 09.04.2025 r.

**Wydział Obsługi Rady Miasta
Komisja Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury**
43-100 Tychy, al. Niepodległości 49

Dotyczy: Planów MZUiM w zakresie napraw i modernizacji dróg.

W nawiązaniu do planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury na I półrocze 2025 r., w sprawie przedłożenia informacji na posiedzenie Komisji zaplanowane na dzień 23.04.2025 r. z zakresu planów napraw/modernizacji dróg informuję, iż MZUiM posiada zaktualizowany na miesiąc marzec br. Plan rozwoju sieci drogowej i rowerowej na terenie Gminy Miasta Tychy na lata 2025-2030, który przekazujemy w załączeniu.

Naprawy infrastruktury drogowej realizowane są na bieżąco ze środków przyznawanych rokrocznie na ten cel jednostce. Na podstawie wykonywanych przeglądów dróg oraz zgłoszeń służb miejskich i mieszkańców realizowane są m.in. remonty nawierzchni jezdni, chodników i dróg dla rowerów, remonty urządzeń odwadniających pasy drogowe itp. W załączeniu przekazujemy wykaz planowanych w br. remontów nawierzchni jezdni oraz chodników.

Ponadto informuję, że na posiedzenie Komisji w dniu 27.01.2025 przekazaliśmy wykaz kluczowych inwestycji drogowych na lata 2025-2027 ujętych w Wieloletnim Programie Finansowym na lata 2025-2028. Realizacja wyszczególnionych zadań przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów jako jednostki wykonawczej uzależniona jest od zabezpieczenia stosownych środków finansowych w drodze uchwał Rady Miasta.

Z poważaniem

Załączniki:

- Plan rozwoju sieci drogowej i rowerowej na terenie Gminy Miasta Tychy na lata 2025-2030
- Wykaz planowanych w br. remontów nawierzchni jezdni oraz chodników.
- Wyciąg z Wieloletniego Programu Finansowego 2025-2028.

Otrzymują:

- Adresat
- MZUiM DDT a/a

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, email: daneosobowe@mzuim.tychy.pl. Inspektor Ochrony Danych
2) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych na stronie: <http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych>

TYCHY ✓ DOBRE MIEJSCE

**MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW**

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
Tel. 32 227 70 06-07, 32 327 14 91, Fax. 32 227 70 08
www.mzuim.tychy.pl; mzuim@mzuim.tychy.pl

DDT.051.95.2025/MST
4491.2025.W

Tychy, dn. 12.09.2025 r.

**Wydział Obsługi Rady Miasta
Komisja Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury**
43-100 Tychy, al. Niepodległości 49

**Dotyczy: Raport z działań realizowanych na terenie miasta przez MZUiM w Tychach.
Aktualne plany napraw i modernizacji dróg**

W nawiązaniu do planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury na II półrocze 2025 r. w sprawie przedłożenia informacji na posiedzenie Komisji zaplanowane na dzień 22.09.2025 r. z zakresu działań realizowanych na terenie miasta Tychy przez MZUiM, poniżej przekazujemy stosowne informacje.

MZUiM realizuje zadania bieżące zgodnie z przyjętym budżetem na rok 2025 oraz Wieloletnim Programem Finansowym (WPF 2025-2028) w powiązaniu z Planem rozwoju sieci drogowej i rowerowej na terenie Gminy Miasta Tychy na lata 2025-2030.

Szczegółowe plany inwestycyjne, remontowe oraz Plan rozwoju sieci drogowej i rowerowej zostały zaprezentowane na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury, które odbyło się 23 kwietnia 2025 (informacje przekazano za pismem nr DDT/1730/2025/W/MST z dnia 09.04.2025r.) - przedmiotowe plany nie uległy zasadniczym zmianom.

Zadania remontowe i inwestycyjne realizowane są zgodnie z przyjętym planem, poniżej opis stanu zaawansowania poszczególnych zadań:

Lp.	Wykaz ulic planowanych do remontu nawierzchni w roku 2025	Status
1	Armii Krajowej od Piłsudskiego do SP7	zakończone
2	Begonii	zakończone
3	Bieruńska - odcinek leśny	realizacja w roku bieżącym
4	DK-86 zjazd na Czulów	zakończone
5	Harcerska + Jaśkowicka - od Stoczniovców do Netto	zakończone
6	Jagiełły	zakończone
7	Jana Pawła II - j. pld od Orzeszkowej do Armii Krajowej	zakończone
8	Jaśkowicka od ronda do nowej naw. w kier. Stoczniovców	zakończone
9	Nowokościelna 52 - sięgacz	realizacja w roku bieżącym
10	Paprocańska - wylot do Sikorskiego	W trakcie
11	Poziomkowa 48-75	realizacja w roku bieżącym
12	Przemysłowa 5 do 13	realizacja w roku bieżącym
13	Reymonta 74-80 - parking	zakończone
14	Rondo Lwowskie- wloty - Piłsudskiego-Dmowskiego	realizacja w roku bieżącym
15	Rondo Olimpijskie - JPil-AK-Paproc-Wysz	zakończone

16	Rondo Żwakowskie-Jaśkowicka-Stoczniovców	zakończone
17	Sikorskiego od Targiela do Strzeleckiej	zakończone
18	Skalna boczna do działek	zakończone
19	Skalna od Rataja do bocznej Skalnej	zakończone
20	Wyszyńskiego od Edukacji do Niepodległości	realizacja w roku bieżącym
21	Zelwerowicza 16 sięgacz	zakończone
22	Zwierzyniecka od Grabowej do Katowickiej	realizacja w roku bieżącym
23	Żółkiewskiego - do Zgrzebnioka do Targiela	zakończone

Lp.	Wykaz planowanych innych prac remontowych w roku 2025	Status
1	Remont zatok autobusowych przy ul. armii Krajowej i Niepodległości	w trakcie
2	Dąbrowskiego Dębowa oraz Dąbrowskiego Darwina - wyniesione przejścia	w trakcie
3	JPII - likwidacja zejść do tunelu	zakończone
4	Remont progów zwalniających na terenie miasta	w trakcie
5	Remont skrzyżowania Dołowa-Tulipanów	w trakcie
6	Częstkowe remonty nawierzchni brukowanych chodników i jezdni	realizacja bieżąca
7	Częstkowe remonty nawierzchni bitumicznych	realizacja bieżąca
8	Remonty wpustów kanalizacji deszczowej	realizacja bieżąca
9	Remonty nawierzchni dróg gruntowych	realizacja bieżąca
10	Remonty elementów obiektów inżynierskich	realizacja bieżąca

Lp.	Wykaz ulic planowanych do remontu chodników w roku 2025	Status
1	Czereśniowa/Czarnieckiego	w trakcie
2	Dmowskiego w rejonie bramy słońca	w trakcie
3	Filaretów	zakończone
4	Skalna od Rataja do bocznej Skalnej	zakończone
5	Starokościelna 65	zakończone
6	Wojska Polskiego - łącznik bitumiczny do działek	zakończone
7	Zgrzebnioka na wys. SP 40	zakończone
8	Żwakowska od Harcerskiej do Hańczy	zakończone

Lp.	Wykaz inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025	Status
1	Remont ul. Estetycznej i fragmentu ul. Elfów	w trakcie
2	Remont chodnika przy ul. Filaretów 36-42	zakończone
3	Remont chodnika przy ul. Jagielly 7-33 oraz 8-18	zakończone
4	Remont ul. Orzeszkowej 5-13	zakończone
5	Remont chodnika przy ul. Paprociańskiej 193-201	wycofane
6	Remont drogi i chodnika przy ul. Ujejskiego 38-46	zakończone
7	Remont ul. Zelwerowicza 14-26	zakończone
8	Remont chodnika przy ul. Zelwerowicza 14-26	zakończone
9	Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 2-14	zakończone

Jednocześnie informujemy, iż niezależnie od w/w zadań dokonywane są systematyczne bieżące naprawy infrastruktury drogowej oraz prace utrzymaniowe.

Zadania inwestycyjne- Wieloletni Program Finansowy 2025

Lp.	Nazwa inwestycji	Status
1	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
2	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
3	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji - projekt	prace projektowe w trakcie – zakończenie I kwartał 2026
4	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
5	Rozbudowa ul Brzaskwiniowej - projekt	prace projektowe w trakcie – zakończenie I kwartał 2026
6	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem - projekt	prace projektowe zakończone
7	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej	zakończone
8	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S1	w trakcie – zakończenie III kwartał 2026
9	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
10	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 - projekt	prace projektowe zakończone
11	Rozbudowa ul. Goździków - projekt	prace projektowe zakończone
12	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
13	Rozbudowa ul. Jeżynowej - projekt	prace projektowe w trakcie – zakończenie I kwartał 2026
14	Rozbudowa drogi bocznej ul Jurajskiej 40-22 - projekt	prace projektowe zakończone
15	Przebudowa odcinka ul. Katowickiej - projekt	prace projektowe w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
16	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach	zakończone
17	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców - projekt	postępowanie na prace projektowe w przygotowaniu – zadanie powiązane z inwestycją PKP
18	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - projekt	w trakcie przygotowania – ogłoszenie przetargu IV kwartał 2025r
19	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej	w trakcie – zakończenie II kwartał 2026
20	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej	w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
21	Rozbudowa ul. Spokojnej - projekt	prace projektowe w trakcie – zakończenie I kwartał 2026
22	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bierońską - projekt	prace projektowe w trakcie – zakończenie II kwartał 2026
23	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej	w trakcie – zakończenie I/II kwartał 2026
24	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 12-44 - projekt	prace projektowe w trakcie – zakończenie IV kwartał 2025
25	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - projekt	prace projektowe zakończone
26	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka	w trakcie – zakończenie I/II kwartał 2026

Informujemy ponadto, iż roku bieżącym udało się pozyskać n/w środki na finansowanie rozwoju infrastruktury drogowej oraz rowerowej:

- **26.593.238,88 PLN** w tym 23.464.622,88 zł z Funduszy Europejskich oraz 3 128 616,00 zł z Budżetu Państwa na Budowę trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu. Przedmiotem partnerskiego projektu jest budowa regionalnej trasy rowerowej w ramach Rozbudowy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu wraz z wyznaczeniem pasa dla rowerzystów do dojazdu do ul. Marcina. Nowa droga dla rowerów budowana będzie w oparciu o spójną dla naszego regionu politykę rowerową, dlatego konieczna jest również przebudowa kluczowych odcinków drogowych i skrzyżowań, w tym m.in. skrzyżowania ulicy Oświęcimskiej z ul. Świerczyńską, gdzie zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna, powstaną przejścia dla pieszych oraz niezbędne ciągi piesze i rowerowe na wlotach bocznych. W ramach planowanych działań wybudowane zostaną m.in. nowe zatoki autobusowe dla przystanków: „Tychy Droga do Świerczyńca”, „Bieruń Osiedle Wygoda”, oraz „Tychy Osiedle Homera” i Bieruń Osiedle Homera”. Szacowana całkowita wartość projektu: 38.395.427,31 PLN. Termin realizacji: do grudnia 2027r.
- **4.587.630,97 PLN**, tj. 50% wartości zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla inwestycji: „Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach” która zakłada poprawę stanu technicznego nawierzchni drogi na odcinku ok. 1,2 km, budowę ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia, a także 65 miejsc postojowych w pasie drogowym i przebudowę dwóch skrzyżowań. Termin realizacji: maj 2026r.
- **6.924.037,00 PLN** w formie dotacji celowej oraz Funduszu Odporności na rok 2025 z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii **na realizację zadania:** *Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem* Wartość zadania: 7 818 437,36 PLN, wysokość współfinansowania z dotacji celowej: 4.481.422,00 PLN, wysokość współfinansowania z FO 2025: 2.442.615,00 PLN.
Dodatkowo jako zadanie towarzyszące przewiduje się kompleksowy remont nawierzchni jezdni na odcinku budowanego ciągu, wartość prac remontowych: 2.425.029,62 PLN (koszty własne gminy).
Termin realizacji: IV kwartał 2025r.
- **3.034.679,00 PLN** na rozwój infrastruktury sieci rowerowej w Tychach ze środków Funduszu Odporności na rok 2025 z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:
 - Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK-1 do ul. Wyszyńskiego.
Wartość zadania: 453 693,58 PLN, wysokość współfinansowania z FO 2025: 453 694,00 PLN (100%).
 - Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków
Wartość zadania: 1.080.353,60 PLN, wysokość współfinansowania z FO 2025: 1.080.354,00 PLN (100%).
 - Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do al. Niepodległości
Wartość zadania: 1.500.630,27 PLN, wysokość współfinansowania z FO 2025: 1.500.631,00 PLN (100%).

Dodatkowo w roku bieżącym zrealizowano oraz kontynuowano n/w zadania posiadające wsparcie zewnętrzne:

- *Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej w Tychach* – zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania wynosi 59.744.842,85 PLN, której wysokość współfinansowania to **47.500.000,00 PLN**. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia: listopad 2025r.
- *Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy - Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. "Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1"* - zadanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet: FESL.10 „Fundusze Europejskie na transformację” Działanie FESL.10.12 „Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych”. Szacowana kwota zadania wynosi 18.717.888,15 PLN, gdzie kwota dofinansowania to **15.864.131,84 PLN**. Natomiast w ramach zadania planuje się zasadnicze finansowanie wkładu własnego poprzez dotację celową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zadanie realizowane w formule „Zaprojektuj i Buduj”. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia II kw. 2027r.
- *Rozbudowa ul. Lokalnej* - zadanie współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej Państwa na rok 2023. Wartość zadania 19.953.933,95 PLN, wysokość współfinansowania **4.417.783,00 PLN**. Zadanie zrealizowane.

W okresie od 01.01.2025 do 31.08.2025r odbyły się 3 spotkania Zespołu/Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Tychy zgodnie z zaleceniami Raportu BRD oraz wniosków członków Zespołu/Komisji BRD zrealizowano/rozpoczęto realizację w roku bieżącym m.in. n/w zadania:

- Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. Czarnej do Bratków,
- Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa – Cielmicka,
- Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej,
- Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do al. Niepodległości,
- Remont ul. Młodzieżowej,
- Remont ulic Dąbrowskiego i Dębowej.
- Wyznaczenie kontrapasa rowerowego na części ul. Kościuszki.

W ramach zadań własnych związanych z zarządzaniem pasami drogowymi dróg publicznych (zajęcie pasa w celu prowadzenia robót, umieszczenia i lokalizacji liniowych urządzeń obcych, lokalizacje zjazdów) w bieżącym roku (w okresie 01.01.2025 r. – 31.08.2025 r.) wydano m.in. 779 decyzji administracyjnych.

Na podstawie kontroli zarządczej za I półrocze 2025r należy stwierdzić, iż w terminie do 14 dni wydawanych jest ponad 86% decyzji (minimalny założony wskaźnik skuteczności: 80%), 100% w terminie ustawowym oraz nie stwierdzono skutecznie zaskarżonych decyzji (poprawność wydanych decyzji 100%).

Ponadto wydano/zawarto:

- zezwolenia na przejazdy nienormatywne dla GDDKiA - 25 szt.
- zezwolenia na przejazd pojazdu o DMC większej niż wynikające z oznakowania na drodze z tytułu dojazdu do budowy - 40 szt.
- zezwolenia na przejazd pojazdu o DMC większej niż wynikające z oznakowania na drodze z tytułu prowadzonej działalności - 32 szt.
- zezwolenia na przejazd pojazdu o DMC większej niż wynikające z oznakowania na drodze z tytułu prowadzonej działalności rolniczej (uproszczona procedura) - 3 szt.

W roku bieżącym (w okresie 01.01.2025 - 31.08.2025r) w ramach sprawowania nadzoru oraz obsługi Stref Płatnego Parkowania wydano:

- 834 szt. kart mieszkańca uprawniających do postoju w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania zgodnie z obowiązującym Regulaminem;
- 5.838 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu niedokonania opłaty za postój w strefie płatnego parkowania;
- 4.141 upomnień z tytułu nieopłacenia opłaty dodatkowej;
- 1.375 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania nieopłaconych upomnień.

Załączniki:

- Pismo nr DDT/1730/2025/W/MST z dnia 09.04.2025r

Z poważaniem

DYREKTOR



mgr inż. Arkadiusz Bąk